

令和元年度 施設整備計画 事後評価

1. 施設整備計画の名称

太子町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度(1年間)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年4月

(2) 評価の方法

事後評価については、令和元年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、町ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業については、一部翌年度に繰り越した事業を除いて、おおむね計画通り実施することができた。

空調設備については、学校園での適正かつ有効な使用と、省エネ・環境への配慮を目的とし、運用に関する指針を令和2年5月中に定める。
引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る準備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

太子東中学校の南校舎における内外装の老朽化対策について、計画通り実施することができた。

屋上・外壁の防水工事(塩ビ防水への更新)、塗装塗替により、雨漏り対策やモルタル等の脱落防止を実施した。他に、教室の天井塗装、床フローリングの増張等や、電気設備・配管設備の更新、廊下・階段・管理諸室の改修も併せて行った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

斑鳩小学校・石海小学校におけるブロック塀解体後の門・囲障設置工事

大阪北部地震をきっかけとして、解体を実施したブロック塀の跡地について、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用して囲障設置工事を実施し、安全な教育環境が整備された。門の更新については、交付金の対象外であるため、本町の財源で実施した。

(3) 防犯対策などの安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校4校、中学校2校、幼稚園4園における普通教室への空調設備設置工事を実施し、熱中症予防のための快適な教育空間の確保が達成された。(ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用)

太子東中学校の南校舎大規模改造工事において、下記の質的向上整備が完了した。

- ・照明のLED化によって、エネルギー使用量を削減し、より環境に配慮した設備への更新
- ・特別支援教室等や保健室の入口段差解消によるバリアフリー改修
- ・職員室等のOAフロア化による校務の情報化環境推進
- ・トイレ環境を改善するため便器の洋式化と床の乾式化

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した太子町学校給食共同調理センター(共同調理場)について、安全な学校給食を実現するために、ドライシステムを導入した新センターへの改築を予定していたが、土壌改良及び実施設計に時間を要したため、施工の一部を翌年度に繰り越した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	整備方針				事業完了 年月日	備考 (実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予 定等
	事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)		
太子東中学校(Ⅰ期工事)	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.29	
太子東中学校	大規模改造(トイレ)	校	－	R1.6～R1.11	R1.11.29	
斑鳩小学校	ブロック塀等安全対策事業	校	－	R1.8～R1.12	R1.12.27	
石海小学校	ブロック塀等安全対策事業	校	－	R1.8～R1.12	R1.12.27	
龍田小学校	空調設置事業	校	R	R1.8～R2.3	R2.3.31	
太子東中学校	大規模改造(トイレ)	校	－	R1.9～R2.3	R2.3.25	
太田小学校	空調設置事業	校	R	R1.8～R2.3	R2.3.31	
石海小学校	空調設置事業	校	R	R1.9～R2.3	R2.3.25	
太子西中学校	空調設置事業	校	R	R1.9～R2.3	R2.3.25	
太子東中学校	空調設置事業	校	R	R1.8～R2.3	R2.3.31	
龍田幼稚園	空調設置事業	校	R	R1.7～R1.9	R1.9.30	
斑鳩幼稚園	空調設置事業	校	S、R	R1.7～R1.9	R1.9.30	
太田幼稚園	空調設置事業	校	S	R1.8～R2.3	R2.3.31	
石海幼稚園	空調設置事業	校	R	R1.7～R1.9	R1.9.30	
太子町学校給食共同調理 センター(Ⅰ期工事)	共同調理場(新增築)	－	S	R2.2～R3.3	未完了	実施設計等の遅れにより、 施工の一部を令和2年度に延期
太子町学校給食共同調理 センター(Ⅰ期工事)	共同調理場(改築)	－	S	R2.2～R3.3	未完了	実施設計等の遅れにより、 施工の一部を令和2年度に延期