

令和2年度 施設整備計画 事後評価

1. 施設整備計画の名称

太子町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度(1年間)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年4月

(2) 評価の方法

事後評価については、令和2年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、町ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業については、おおむね計画通り実施することができた。

新給食センターについては、令和3年9月からの本格稼働に向けて、試運転を実施するなど、円滑な移行をめざす。

翌年度に繰り越した石海小学校南校舎トイレ改修事業については、事業を早期に完了させるとともに、引き続き、安全・安心な教育環境を提供するための整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る準備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

太子東中学校の北校舎における内外装の老朽化対策について、計画通り実施することができた。

屋上・外壁の防水工事(塩ビ防水への更新)、塗装塗替により、雨漏り対策やモルタル等の脱落防止を実施した。他に、高圧受電ケーブルを含む電気設備や配管設備の更新、廊下・階段の改修も併せて実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策などの安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

太子東中学校の北校舎大規模改造工事において、下記の質的向上整備が完了した。

- ・照明のLED化によって、エネルギー使用量を削減し、より環境に配慮した設備への更新
- ・理科教育をはじめとする多様な学習内容・学習形態に対応した特別教室の環境整備
- ・新型コロナウイルス感染症対策のための手洗い場の増設と、水道蛇口にレバーハンドルの導入

石海小学校南校舎のトイレ改修事業については、当初の計画では令和3年度実施の予定であったが、交付金の前倒し決定(令和2年11月2日付)を受けて、急遽事業に着手したため、年度内には工事を完了させることができなかった。令和3年6月中旬に完了する見込み。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新型コロナウイルス感染症の拡大により、建設資材の調達や、工事作業員の確保に時間を要したが、安全な学校給食を実現するためのドライシステムを導入した新たな太子町学校給食共同調理センター(共同調理場)の建設が年度内に完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

旧給食共同調理センターについては、令和4年度に解体工事のための設計に着手する予定。

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	整備方針				事業完了 年月日	備考 (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予 定等
	事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)		
太子東中学校(Ⅱ期工事)	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R2.10	R2.10.7	
石海小学校	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.6	未完了	事業未完了のため繰越
太子町学校給食共同調理 センター(Ⅰ期工事)	共同調理場(新增築)	-	S	R2.2～R3.3	R3.3.31	
太子町学校給食共同調理 センター(Ⅰ期工事)	共同調理場(改築)	-	S	R2.2～R3.3	R3.3.31	
太子町学校給食共同調理 センター(Ⅱ期工事)	共同調理場(新增築)	-	S	R2.2～R3.3	R3.3.31	
太子町学校給食共同調理 センター(Ⅱ期工事)	共同調理場(改築)	-	S	R2.2～R3.3	R3.3.31	