

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和07年12月03日
計画の名称	歴史と和のまち・防災公園整備計画（防災・安全）											
計画の期間	令和03年度 ～ 令和05年度（3年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	太子町											
計画の目標	太子町には都市公園が8箇所あり、その大半が供用開始から20年以上経過している。また、住民へのアンケートでは今後取り組んでほしい施策として「公園、子供の遊び場の整備」の要望が一番高くなっている。 現在事業を進めている、地域防災計画で一次避難地に位置付けられている総合公園を計画的に整備し早期供用を図ることで都市の防災機能の強化を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)		(R5末)
1	太子町における防災公園の整備率を、0%から100%に増加する。			
	太子町における防災公園の整備率 (防災公園の整備率) = (整備済の防災公園数) / (町内の防災公園数)	0%	0%	100%
2	大規模な公園の整備状況に対する満足度を、3から4に増加する。			
	大規模な公園の整備状況に対する満足度 (満足度) = (満足) 5×人数 + (まあ満足) 4×人数 + (普通) 3×人数 + (やや不満) 2×人数 + (不満) 1×人数 / 合計人数	3点	3点	4点

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	太子町	直接	太子町	－	－	都市公園等事業（柳池総合公園）（1-A-1）	園路、広場、修景施設等（15.1ha）	太子町	■	■	■			190		－
											小計						190		
											合計						190		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事後評価庁内会議により実施	令和6年4月
	公表の方法
	町ホームページおよび経済建設部まちづくり課窓口で公表を実施。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	指標1：防災公園（柳池総合公園）の整備が完了した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	指標2：公園施設の整備により公園利用者が増加したが、アンケート調査においては目標値を満足することができなかった。
○特記事項（今後の方針等）	
柳池総合公園の整備効果（利用者満足度）の更なる向上を図るために、公園内に民間施設誘致などを進める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	（防災公園の整備率）＝（整備済の防災公園数） / （町内の防災公園数）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	大規模な公園の整備状況に対する満足度		
	最 終 目標値	4点	整備工事の一部（民間誘致）が予定より遅延していることにより、満足度に影響を与えた。
	最 終 実績値	3点	