

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年11月28日

計画の名称	歴史と和のまち・防災公園整備計画		
計画の期間	平成24年度～平成27年度（4年間）	交付対象	太子町
計画の目標			

太子町には都市公園が8箇所あり、その大半が供用開始から20年以上経過している。また、住民アンケートでは今後取り組んでほしい施策として「公園、子供の遊び場の整備」の要望が一番高くなっている。現在事業を進めている、地域防災計画で一次避難地に位置付けられている総合公園を計画的に整備し早期供用を図ることで都市の防災機能を強化を図り、また、既存施設が安全・安心に利用できるよう公園施設の長寿命化計画に基づき予防保全的な維持管理を行うことで、子供の遊び場の充実を図り、安全・安心な環境整備を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）	1. 太子町における都市公園の一人当り公園面積を、4.55㎡/人から5.74㎡/人に増加する。 2. 都市計画マスタープランにおける大規模な公園の整備状況に対する満足度を、2.77から2.79に増加する。 3. 太子町における都市公園の長寿命化計画を策定する。		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)	
1. 都市公園の一人当り公園面積 (一人当り公園面積) = (都市公園開設面積) / (都市計画区域内人口) (㎡/人)	4.55㎡/人	-	5.74㎡/人	
2. 大規模な公園の整備状況に対する満足度 (満足度) = (満足)5×人数+(まあ満足)4×人数+(普通)3×人数+(やや不満)2×人数+(不満)1×人数 / 合計人数	2.77	-	2.79	
3. 太子町における都市公園の長寿命化計画の策定率 (長寿命化計画策定率) = (長寿命化計画策定済み都市公園数) / (町内の都市公園数)	0.0%	-	100.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	411百万円	A	387百万円	B	24百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	--------	---	-------	---	------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事後評価庁内会議により実施	平成29年11月
	公表の方法
	町ホームページおよび経済建設部まちづくり課窓口で公表を実施。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	一般	太子町	直接	太子町	都市公園事業(柳池総合公園)	園路、広場、修景施設等(15.1ha)	太子町						383	
1-A-2	公園	一般	太子町	直接	太子町	太子町公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定	太子町						4	
小計													387		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-B-1	公園	一般	太子町	直接	太子町	柳池総合公園関連道路整備事業	現道拡幅L=260m	太子町						24	
合計													24		

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
1-B-1	都市公園事業(柳池総合公園)と一体的に整備することにより、公園へのアクセス性の向上が図られ、公園の利用促進に寄与する。														

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>指標1：事業実施期間内に都市公園（柳池総合公園）を部分供用（4.67ha）したことにより、一人当たりの公園面積が増加した。</p> <p>指標2：部分供用したことにより公園利用者が増加し、アンケート調査においても満足との回答が多く得られた。</p> <p>指標3：公園施設長寿命化計画を策定したことにより、これからの維持管理にかかるコスト縮減に努めることができる。</p>			
II 定量的指標の達成状況	指標1 都市公園の一人当たり公園面積	最終目標値	5.74㎡/人	目標値と実績値に差が出た要因	計画的な整備を推進したことにより、目標値を上回る結果となった。 （開設面積）204,221㎡／（H28.3末）34,355人＝5.94㎡/人
		最終実績値	5.94㎡/人		
	指標2 大規模な公園の整備状況に対する満足度	最終目標値	2.79	目標値と実績値に差が出た要因	部分供用したことにより公園利用者が増加し、アンケート調査においても満足度が向上する結果となった。 （満足）5×83人＋（まあ満足）4×307人＋（普通）3×267人＋（やや不満）2×114人＋（不満）1×34人／805人＝3.36
		最終実績値	3.36		
	指標3 太子町における都市公園の長寿命化計画の策定率	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	平成25年度に太子町公園施設長寿命化計画を策定した。 策定数8公園／都市公園数8公園＝100%
		最終実績値	100.0%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
柳池総合公園の整備効果（利用者満足度）の更なる向上を図るために広場等の整備を更に進める。					

(参考様式3) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

計画の名称	歴史と和のまち・防災公園整備計画	交付対象	太子町
計画の期間	平成24年度～平成27年度 (4年間)		

