

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年02月09日

計画の名称	歴史と和のまち・防災公園整備計画（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	太子町												
計画の目標	太子町には都市公園が8箇所あり、その大半が供用開始から20年以上経過している。また、住民アンケートでは今後取り組んでほしい施策として「公園、子供の遊び場の整備」の要望が一番高くなっている。現在事業を進めている、地域防災計画で一次避難地に位置付けられている総合公園を計画的に整備し早期供用を図ることで都市の防災機能の強化を図り、安全・安心な環境整備を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	651	A	577	B	74	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H30末	H32末
1	太子町における防災公園の整備率を、0.0%から100.0%に増加する。 太子町における防災公園の整備率 (防災公園の整備率) = (整備済の防災公園数) / (町内の防災公園数)	0%	0%	100%
2	都市計画マスタープランにおける大規模な公園の整備状況に対する満足度を、2.79から3.00に増加する。 大規模な公園の整備状況に対する満足度 (満足度) = (満足) 5×人数+ (まあ満足) 4×人数+ (普通) 3×人数+ (やや不満) 2×人数+ (不満) 1×人数 / 合計人数	2点	2点	3点

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
都市圏ビジョン（播磨圏域）に基づき実施される要素事業：全て												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	太子町	直接	太子町	—	—	都市公園等事業（柳池総合公園）（1-A-1）	園路、広場、修景施設等（15.1ha）	太子町	■	■	■	■	■	577		—		
												小計						577			
												合計						577			

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	B12-001	公園	一般	太子町	直接	太子町	—	—	柳池総合公園関連道路整備事業（1-B-1）	現道拡幅L=900m	太子町	■	■				74	—	
		都市公園等事業（柳池総合公園）（1-A-1）と一体的に整備することにより、公園へのアクセス性の向上が図られ、公園の利用促進に寄与する。																	
												小計						74	
												合計						74	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価庁内会議により実施

事後評価の実施時期

令和3年12月

公表の方法

町ホームページおよび経済建設部まちづくり課窓口で公表を実施。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

指標1：防災公園（柳池総合公園）の整備が完了した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

指標2：遊戯施設更新や園路整備により公園利用者が増加し、アンケート調査においても満足との回答が得られた。

○特記事項（今後の方針等）

柳池総合公園の整備効果（利用者満足度）の更なる向上を図るために、公園内に民間施設誘致などを進める。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	太子町における防災公園の整備率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	大規模な公園の整備状況に対する満足度	
	最終目標値	3点
	最終実績値	3点