

令和7年度 施設整備計画 事後評価

1. 施設整備計画の名称

太子町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度（1年間）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

令和8年3月

（2） 評価の方法

事後評価については、令和7年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、町ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業については、計画通りに実施することができた。

教育施設の現状を踏まえて、文部科学省の示す施設整備指針に基づき、健康的かつ安全な環境の整備を引き続き進めていく。

5. 各目標の達成状況

（1） 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

太子西中学校北校舎及びプール棟におけるトイレ改修事業について、計画通り実施することができた。

北校舎3フロアの便器洋式化
プール棟の便器洋式化・乾式化

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の 対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
太子西中学校	(4)	大規模改造（トイレ）	校	R	R7.8～R8.2	R8.2.27		